

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ



2017 YILI YATIRIMLARI

2016 YILINDAN DEVAM EDEN PROJELER

ELAZIĞ HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI	
PROJE BEDELİ	40 000 000- TL
SÖZLEŞME BEDELİ	32.380.000-TL
YAPILAN ÖDEME	29.795.000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	1 569 000 TL+ 2 000 000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	% 80
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 89
İŞ BİTİRİM TARİHİ	KASIM 2017



ELAZIĞ 112 ACİL BİNASI YAPIMI

PROJE BEDELİ	6 000 000 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	4 956 000 TL
YAPILAN ÖDEME	2 551 771 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	1 700 000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	% 51
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 64
İŞ BİTİM TARİHİ	ARALIK 2017



SİVRİCE HÜKÜMET KONAĞI BİNASI YAPIMI

PROJE BEDELİ	7 500 000 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	6 576 140 TL
YAPILAN ÖDEME	2 702 475 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	- + 2 000 000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	% 40
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 62
İŞ BİTİM TARİHİ	ARALIK 2017



BASKIL HÜKÜMET KONAĞI BİNASI YAPIMI

PROJE BEDELİ (YAPIM)	140 000 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	-
YAPILAN ÖDEME	65 195 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	74 805 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	-
İŞ BİTİM TARİHİ	-



HARPUT KONUK EVİ YAPIMI

PROJE BEDELİ	2 617 000 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	2 167 000 TL
YAPILAN ÖDEME	1 650 000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	967 000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	% 63
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 100
İŞ BİTİM TARİHİ	TEMMUZ 2017



İŞGEM II PROJESİ YAPIMI

PROJE BEDELİ	10 000 000 EURO
SÖZLEŞME BEDELİ	10 000 000 EURO
YAPILAN ÖDEME	17 750 000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	6 000 000 EURO
PARASAL GERÇEKLEŞME %	% 55
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 90
İŞ BİTİM TARİHİ	Kasım 2018



SİVRİCE İMAR PLANI YAPIMI

PROJE BEDELİ	1 030 000 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	-
YAPILAN ÖDEME	470 000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	563 000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	% 47
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 50
İŞ BİTİM TARİHİ	2018

KEBAN SAHİL (BALIKÇI) YOLU YAPIMI

PROJE BEDELİ (2.2 KM)	700 000 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	489 000 TL
YAPILAN ÖDEME	692 000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 90
İŞ BİTİM TARİHİ	EKİM-2017

HAZARBABA TURİZM YOLU YAPIMI

PROJE (6 KM)	BSK
SÖZLEŞME BEDELİ	2 625 000 TL
YAPILAN ÖDEME	2 625 000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 100
İŞ BİTİM TARİHİ	2017

2017 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

SARIÇUBUK ASFALT PLENT TESİSİ	
PROJE BEDELİ	4 000 000 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	3 600 000 TL
YAPILAN ÖDEME	
PARASAL GERÇEKLEŞME %	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	% 100
İŞ BİTİM TARİHİ	2017

İPEK YOLU GENÇLİK PROJESİ YAPIMI

PROJE BEDELİ	11 227 911 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	7 396 000 TL
YAPILAN ÖDEME	287 709 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	3 589 609 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME %	% 5
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	-
İŞ BİTİM TARİHİ	2019



2017 YILI YATIRIMLARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

İŞ ADI	ÖZEL İDARE		KÖYDES		TOPLAM		AÇIKLAMA
	PRG.	UYG.	PRG.	UYG.	PRG.	UYG.	
1.KAT ASFALT (Km)	123.90	64.50	77.80	1.00	201.70	65.50	%33
2.KAT ASFALT (Km)	103.00	52.30	33.70	27.00	136.70	79.30	%58
ASFALT YAMA (Km)	103.60	30.00	-		103.60	30.00	%29
STABİLİZE (Km)	45.70	64.25	-		45.70	64.25	%142
ONARIM (Km)	13.50	32.10	7.00	-	20.50	32.10	%160
KİLİTLİ PARKE (m ²)	94.500	71.500	13.500	3.000	108.000	74.500	%69
MENFEZ (Ad)	15	7	7	-	21 ad	7	%30
İSTİNAT DUVARI (Ad)	100 m	100 m	35m	35m	135 m	135m	%100-BİTTİ
KÖPRÜ (Ad)	2 adet	1 adet	-		2 ad	1 adet	%50

2017 YILINDA **205** İŞ ADEDİNE KARŞILIK **52.452.872** TL ÖDENEK







2017 YILI YATIRIMLARI

SU VE KANAL HİZMETLERİ

İŞ ADI	ÖZEL İDARE		KÖYDES		TOPLAM		AÇIKLAMA
	PRG.	UYG.	PRG.	UYG.	PRG.	UYG.	
Y TESİS	1	-	12	3	12	3	%20
T GELİŞT	18	10	75	17	93	27	%30
SONDAJ	14	7	32	18	46	25	%54
DRENAJ	26	9	-	-	26	9	%30
KNLZSYN	5	3	4	-	9	3	%30
FOSEPTK	1	1	-	-	1	1	%100
TOPLAM	64	29	123	38	187	67	% 36

2017 YILINDA **187** İŞ ADEDİNE KARŞILIK **15.466.814** TL ÖDENEK





2017 YILI YATIRIMLARI

TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ

İŞ ADI	ÖZEL İDARE		KÖYDES		DAP		TOPLAM		AÇIKLAMA
	PRG.	UYG.	PRG.	UYG.	PRG.	UYG.	PRG.	UYG.	
SULAMA	27	23	8+3	5	5		43	28	%52
HİS	-	-	-	-	8		8		İhale Aşaması
TOPLAM	27	23	11	5	13		51	28	%50
SULAMA	5	3					5	3	2016

2017 YILINDA **51** İŞ ADEDİNE KARŞILIK **6.686.095** TL ÖDENEK







İPEKYOLU GENÇLİK PROJESİ



HARPUT KONUK EVİ PROJESİ



MERKEZ HÜKÜMET KONAĞI PROJESİ



SIVRICE HÜKÜMET KONAĞI PROJESİ



BASKIL HÜKÜMET KONAĞI PROJESİ



ELAZIĞ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PROJESİ



İŞGEM II PROJESİ







SİVRİCE HAZAR GÖLÜ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI YAPIMI PROJESİ



ASFALT PLENT TESİSİ YAPIMI



KEBAN SAHİL (BALIKÇILAR) YOLU

